

EGENPROVNINGSPROTOKOLL FÖR TÄTHETSPROVNING, PURMO GOLVVÄRMESYSTEM

Projektnr.	Objektsnamn	Datum
Beställare	Installationsadress	

Instrument / instrumentnr.		
Instruktion för täthetsprovning av Purmo golvvärmesystem. Täthetsprovning ska, om bygghandlingarna inte föreskriver annat, utföras med vattentryck 1,43 gånger beräkningstrycket (9 bar för värmesystem). Provningstrycket ska upprätthållas i 30 min, för att därefter sänkas till 0,5 gånger beräkningstrycket. Detta tryck ska kvarstå under 120 min.		
Provtryckningsmedium	Glykolinblandning %	
Systemets driftstryck		
Systemets beräkningstryck*		
Hålltid för högre provningstryck (30 min) minuter	Hålltid för lägre provningstryck (min 120 min) timmar minuter	
Iakttagelser under provtiden		
Provningstryck (ange högsta och lägsta värde)		
Provningsmoment	Provningsmoment	Provningsmoment
Tid	Tid	Tid
Avläst tryck	Avläst tryck	Avläst tryck
Provning utförd av (företag)		
Namn	Datum	Sign

* Beräkningstryck för värmesystem är normalt 6 bar.