

CHECKLISTE PURMO VERLEGESERVICE

Bauvorhaben _____

Anschrift Bauvorhaben _____

Projektnummer _____

GROSSHANDEL:

Firma _____

Straße / Ort _____

Ansprechpartner _____

AUFTRAGGEBER:

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Ansprechpartner/Bauleiter _____

Tel. / Mobil _____

E-Mail _____

Sonstiges _____

Vor Beginn der Verlegearbeiten muss die Ebenheit des Rohfußbodens durch den Bauleiter überprüft und freigegeben sein. Höhentoleranzen größer als 1 cm müssen bauseits durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen sein. Ferner muss bauseits in jedem Geschoss ein Meterriss angebracht sein. Vor Beginn der Verlegearbeiten müssen eine Fußbodenheizungsauslegung und ein Verlegeplan vorliegen, woraus die Heizkreisgrenzen, Verlegeabstände, mögliche Blindflächen etc. hervorgehen. Ohne Vorhergehendes kann nicht mit den Verlegearbeiten begonnen werden. Ferner muss die Baustelle trocken, gereinigt und frei von Vorgewerken (ungestörte Arbeitsweise) sein.

Meterriss vorhanden

☐ ja

☐ nein

Stromanschluss vorhanden

☐ ja

☐ nein

FBH-Auslegung vorhanden

☐ ja

☐ nein

Verlegeplan vorhanden

☐ ja

☐ nein

Verteiler montiert

☐ ja

☐ nein

Verlegematerial vorhanden*

☐ ja

☐ nein

* inklusive des notwendigen Kleinmaterials wie Clips, Klebeband, Randdämmstreifen, gebundene Schüttung (Bedarf erfahrungsgemäß, je nach Anteil von Rohren und Kabeln auf dem Rohfußboden, ca. 2,5 l/m²).

Vorhandene Verlegefläche

KG _____ m²

EG _____ m²

1. OG _____ m²

2. OG _____ m²

DG _____ m²

oder Gesamtfläche _____ m²

Vorhandene Gesamtaufbauhöhen OKFFB

KG _____ cm

EG _____ cm

1. OG _____ cm

2. OG _____ cm

DG _____ cm

Art und Dicke des Estrichs

Zementestrich _____ cm

Anhydritestrich _____ cm

Trockenestrich _____ cm



comfort delivered by

PURMO

Verbindlicher Termin der Estricheinbringung

Frühest möglicher Termin für den Beginn der Verlegearbeiten

Wann müssen die Verlegearbeiten abgeschlossen sein?

SYSTEMAUFBAU

Geschoss	Systemdämmung / Dicke	1. Unterdämmung / Dicke	2. Unterdämmung / Dicke	Folie*
KG				
EG				
1. OG				
2. OG				
DG				

* Die PE-Folie dient der Trennung von Dämmung zur bauseitigen Bauwerksabdichtung und/oder gegen nachstoßende Feuchtigkeit aus Trenndecken. Sie ersetzt nicht die nach DIN 18195-4 geforderte Maßnahme zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser.

Purmo Auslegung

☐ ja☐ nein

Purmo Projektnummer

Terminwunsch

Weitere Bemerkungen

Die Materiallieferungen erfolgen ausschließlich über den o. g. Großhandel. Es ist sicherzustellen, dass alle für die Verlegung benötigten Materialien inklusive der Kleinmaterialien, wie z. B. Clips oder Schüttung spätestens direkt vor der Verlegung auf der Baustelle bereit liegen. Basis für die Purmo Verlegedienstleistung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RETTIG Germany GmbH und dem Pflichtenheft für Purmo Verlegedienstleistungen.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

